



PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CIDADE NOVA
LOCAL: CIDADE NOVA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES TOTAIS R\$	A EXECUTAR							
			1	2	3	4	5	6	VALOR (R\$)	% ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66.611,40	17,30%	17,30%	17,30%	17,30%	17,30%	13,50%	66.611,40	100,00%
			11.523,77	11523,77	11.523,77	11.523,77	11.523,77	8.992,54		
2	CANTEIRO DE OBRAS	17.240,21	100,00%						17.240,21	100,00%
			17.240,21	-	-	-				
3	DRENAGEM PLUVIAL	145.255,70	23,96%	28,24%	47,80%				145.255,70	100,00%
			34.803,27	41.020,21	69.432,22	-				
4	TERRAPLENAGEM	1.469,12	17,59%	27,54%	54,87%				1.469,12	100,00%
			258,42	404,60	806,11					
5	BASES E PAVIMENTOS	187.313,90	7,81%	30,13%	32,81%	29,25%			187.313,90	100,00%
			14.629,22	56.437,68	61.457,69	54.789,32				
6	CALÇADA	33.705,50	9,95%	34,10%	26,88%	29,07%			33.705,50	100,00%
			3.353,70	11.493,58	9.060,04	9.798,19				
7	SINALIZAÇÃO	7.929,29						100,00%	7.929,29	100,00%
								7.929,29		
Valores totais		459.525,12	81.808,58	120.879,83	152.279,83	76.111,28	11.523,77	16.921,83	459.525,12	100,00%
			17,80%	26,31%	33,14%	16,56%	2,51%	3,68%		
			81.808,58	202.688,41	354.968,24	431.079,52	442.603,29	459.525,12		